



Stammtischgespräch zum Bürgerbudget Puchheim-Ort am 04.04.2024, 19 Uhr, Alte Schule Puchheim-Ort

Besprechungsergebnisse

Erster Bürgermeister Norbert Seidl und Fatmir Gegic aus dem Hochbauamt der Stadtverwaltung stellen den aktuellen Stand zum Backhausprojekt vor. Für den Bau des Backhauses wird Folgendes festgehalten:

- Reihenfolge der Bauarbeiten: erst Ofen mauern, dann Holzkonstruktion errichten, danach Pflastern
- Die genaue Absprache zum Kamin mit Herrn Machnik folgt wenn der Ofen-Unterbau gebaut ist
- Herr Ruppner recherchiert geeignete Ziegel-/Klinkersteine und wo diese zu bekommen sind
- Herr Machnik spricht die Ofenkonstruktion mit einem befreundeten Maurer bezüglich geeigneter Materialien und der Bauweise ab
- Bau der Unterkonstruktion am 26.04.2024 ab 14 Uhr; Herr Ruppner und Herr Dingler sichten Material und Geräte
- Anschließend Aufstellung des Ofenbausatzes durch Herrn Ruppner
- Aufstellung der Holzkonstruktion Anfang Juni, Termin 07.-09.06.2024; gleichzeitig Aufmaß Kamin
- Restarbeiten (Pflaster, Dach, ca. 20 m² Dachfläche) im Juli
- Der Ofen muss 6 Tage eingeheizt werden vor Backbetrieb
- Kerngruppe testet den Ofen schon einmal im Sommer
- Vorerst keine Regenrinne
- Für die Organisation des Backbetriebs wird vor den Sommerferien eine Gründungsversammlung für eine Backhaus-Gruppe oder einen Backhaus-Verein abgehalten; Organisation durch Stadt, Termin 3./4. Juliwoche
- Kontaktliste mit bereits Interessierten bei Frau von Hagen/Herrn Dingler
- Einweihungsfest Mitte Oktober, Termin evtl. am 18.10.2024, abhängig vom Wetter

Ende der Besprechung um 21 Uhr.